


# 澗水溪慈恩滯洪農塘改善工程

## 會勘記錄

一、開會時間：110年 4 月 20 日（星期二）

二、開會地點：工地現場

三、出席單位及人員：

水土保持局  分局：

設計單位：

地方人士：

U

四、結論：

本案主要工程內容如下：

1. 將現況三池農塘（A、B、C池）連通，並針對入流處進行保護，以及設置出流設施，藉由出流斷面的控制使農塘達到蓄水、滯洪功能。
2. 將A池破損混凝土護坡打除，改由1:2自然緩坡設計；臨路側設置防木欄杆，加強用路人安全；設置弧形跌水與箱涵與B池連通；設置生態浮島1座。
3. B池邊坡坡腳以砌塊石加強保護，坡面採1:2緩坡及階段辦理；池底以黏土毯防止滲漏；設置綠籬加強農塘安全。
4. 將C池破損之混凝土構造物打除，改由1:2自然緩坡設計；池底以黏土毯防止滲漏；設置綠籬加強農塘安全；設置出流設施將水流安全導引至聯外排水溝。
5. 針對I區內破損之攤青混凝土路面進行修復。
6. 經設計單位現場說明工程內容，與會人員皆已了解設計內容，相關工程用地請陳情人協助取得土地同意書。

設計說明會照片

