

水土保持局南投分局民眾參與現勘會議紀錄

一、工程名稱：雲龍橋上游野溪整治及崩塌地處理工程

二、時間：111年3月17日

三、地點：工區現場

四、出席人員：詳簽到簿

五、結論：

1. 贊同回鋪現地土砂及岩石至擋土牆前，營造緩坡維持棲地橫向連結性。
2. 贊同於潛壩開口上下游處回鋪土砂及岩石，維持棲地縱向連結性。
3. 贊同利用前期施工便道，減少開設便道所造成之環境擾動。
4. 建議擋土牆上方石籠完工後，適量回鋪土壤以利植生恢復。
5. 新設石籠建議部分開口避免水流淘刷堤後。
6. 建議於工區完工後撒播草籽及喬木種籽，喬木及灌木種子主要撒播於崩塌地下緣，提供以下物種清單供廠商參酌使用：
 - 草本：狗牙根、假儉草、五節芒、倒地蜈蚣
 - 灌木：野牡丹
 - 木本：山黃麻、山芙蓉、台灣赤楊、羅氏鹽膚木
7. 建議施工時編列排擋水措施，降低對溪水濁度之影響。

水土保持局南投分局現勘簽到簿

一、工程名稱：雲龍橋上游野溪整治及崩塌地處理工程

二、時間：111年3月17日

三、地點：工區現場

四、出席人員：

1. 水土保持局南投分局：

2. 荒野保護協會台中分會：

3. 閱億工程顧問有限公司

4. 觀察家生態顧問有限公司：

5. 其他：

現地會勘記錄

工程名稱	雲龍橋上游野溪整治及崩塌地處理工程
地 點	南投縣 仁愛鄉
時 間	110 年 12 月 09 日 午 時 分
出 席 單 位 及 人 員	水土保持局南投分局： 設計單位：閱億工程顧問有限公司 立委服務處： 議員服務處： 仁愛鄉精英村辦公處： 地主： 陳情人： 其他：
會 勘 結 論	1. 本案經會同人員會勘，工程位置 確認無誤。
備註	 